

加古川市監査委員	藤田 隆司
加古川市監査委員	大塚 隆史
加古川市監査委員	織田 正樹
加古川市監査委員	山本 一郎

随時監査（工事監査）の結果について

地方自治法第199条第5項の規定により実施した随時監査（工事監査）の結果を、同条第9項の規定により下記のとおり公表します。

記

1 監査の対象

市道東加古川駅前線外配水管布設替工事（第1工区）（上下水道局 配水課）

2 監査の期間

令和2年10月16日から令和3年1月19日まで

3 監査の実施日

令和3年1月19日

4 監査の方法

令和2年度の水道工事から抽出した上記工事について、その計画、調査、設計、仕様、積算、契約、施工管理、検査、監理及び監督が適切かつ効率的に執行されているかどうかについて、工事関係書類の提出を求めるとともに、関係職員から説明を聴取し、併せて施工中の工事現場の实地調査を行った。

なお、実施にあたっては、土木に係る専門的な知識を必要とするため、公益社団法人大阪技術振興協会との技術調査業務委託契約に基づき、技術士の派遣を求め監査した。

5 監査対象の概要

本工事は、事業計画に基づき、実施するものである。

- (1) 工事の名称 市道東加古川駅前線外配水管布設替工事（第1工区）
(2) 工事の場所 加古川市平岡町新在家地内
(3) 契約金額 364,650,000円
(4) 工事期間 令和元年8月30日から令和3年3月15日まで
(5) 請負者 建部工業株式会社
(6) 工事内容 施工方法
開削工法φ75～φ500 L=1851.7m
推進工法φ600 L=21.0m
布設替工事 DCIPφ500 L=1490.0m
DCIPφ200 L=18.6m
DCIPφ100 L=359.6m
DCIPφ75 L=0.4m
VPφ75 L=4.1m
その他 1式

(7) 工事進捗状況 出来高 67%（令和2年12月末現在）

6 監査の結果

工事事務の執行及び工事の設計、施工について、指摘すべき事項は見受けられなかった。