

広域ごみ処理施設建設工事進捗予定表

本日(2/10) ▶

種別	H28年度			H29年度			H30年度			R元年度			R2年度			R3年度																													
	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3																											
解体工事																																													
【北側旧建屋】	調査/準備		建屋解体	基礎・杭解体																																									
【旧ごみ焼却施設】			調査/除染	建屋解体	基礎・杭解体																																								
【現ごみ焼却施設】			調査/除染	建屋解体	基礎・杭解体																																								
新築工事																																													
管理棟																																													
不燃粗大ごみ処理施設																																													
可燃ごみ処理施設																																													
当該年度出来高 %	0.03%			5.47%			5.20%			7.70%			51.90%			29.70%																													
年度出来高(予定)金額 円	7,020,000			1,282,313,160			1,239,566,760			1,839,507,840			12,357,343,800			7,232,090,991																													
累計出来高 %	0.03%			1.0%			2.5%			4.0%			5.5%			12.5%			18.4%			25.0%			40.0%			55.0%			70.3%			85.0%			94.0%			97.0%			100.0%		

請負業者 (株)神鋼環境ソリューション
 請負金額 23,957,842,551円(税込) (当初:23,815,982,880円 変更(増額):141,859,671円)
 工期 平成28年12月26日～令和4年3月31日 (5年3箇月)
 新設建物 管理棟 S造5階建て、可燃ごみ処理施設 RC+SRC+S造7階建て、不燃粗大ごみ処理施設 RC+SRC+S造4階建て
 プラント処理能力

可燃ごみ処理:143t/日×3炉(回転スト一方式)、不燃粗大ごみ処理:34t/日
 設計施工監理委託業者 (一財)日本環境衛生センター
 委託金額 268,920,000円(税込)

広域ごみ処理施設概要