

加古川市旧クリーンセンター解体撤去工事に関する

工事進捗状況について

旧クリーンセンターの解体撤去工事進捗状況について、平成21年6月から8月までの進捗状況をご報告させていただきます。

年 月	工事進捗の状況（平成21年6月以降）	
平成21年6月	先行解体工 冷水塔撤去完了 先行解体工 冷却室撤去完了 焼却棟密閉養生 基礎工事	環境測定
7月	先行解体工 煙突密閉養生 先行解体工 煙突レンガ撤去 焼却棟密閉養生 基礎・鉄骨組立工事	環境測定
8月	先行解体工 煙突除染完了 先行解体工 煙突レンガ撤去完了 先行解体工 煙突コンクリート解体工事 焼却棟密閉養生 鉄骨組立工事	環境測定
平成21年 9月～12月 予定	先行解体工 煙突解体工事 焼却棟の密閉養生 鉄骨工事・テント膜工事 焼却棟除染開始（11月末）	環境測定



施設東面 焼却棟密閉養生鉄骨組立
煙突解体工事中（8月31日撮影）



施設南面 焼却棟密閉養生鉄骨組立
（8月31日撮影）

工事名称：加古川市クリーンセンター解体撤去工事
 発注者：加古川市
 工事施工者：鹿島建設株式会社
 工事期間：平成20年9月26日～平成22年3月15日
 ※工事の進捗状況から、工事期間の延長について検討中です。