

新クリーンセンター解体撤去工事予定について（令和3年7月30日現在）

| | | 令和元年度 | | | | 令和2年度 | | | | 令和3年度 | | | | 令和4年度 | | | | 令和5年度 | | | |
|-----------|-----------|--|----|-----|----|-------|----|-----|----|-------|----|-----|----|-------|----|-----|----|-------|----|-----|----|
| | | 5月 | 9月 | 12月 | 2月 | 5月 | 9月 | 12月 | 2月 | 5月 | 9月 | 12月 | 2月 | 5月 | 9月 | 12月 | 2月 | 5月 | 9月 | 12月 | 2月 |
| 新クリーンセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広域ごみ処理施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事前調査 | 土地履歴調査 | <p>土地履歴調査 土壌汚染調査方法決定 3区分設定</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アスベスト調査 | <p>アスベスト調査 工場棟調査 外壁及び内壁の下地調整剤 地下・車庫棟壁</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 土壌調査 | <p>土壌調査 山林・駐車場調査 表層土壌調査（12区画） 砒素 2区画検出 ふっ素 2区画検出</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイオキシン類調査 | <p>ダイオキシン類調査 山林・駐車場再調査 表層土壌調査（4区画） 砒素 検出基準値未満 ふっ素 2区画（10地点中3地点）基準値超過</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |