

新クリーンセンター解体撤去工事予定について（令和4年2月17日現在）

		令和元年度				令和2年度				令和3年度				令和4年度				令和5年度			
		5月	9月	12月	2月	5月	9月	12月	2月	5月	9月	12月	2月	5月	9月	12月	2月	5月	9月	12月	2月
新クリーンセンター		<p>通常稼働</p> <p>令和4年3月閉鎖</p> <p>着工は事前調査実施後予定</p> <p>建設中</p> <p>建設工事完了</p> <p>広域ごみ処理施設へ搬入移行（1月未完了）</p>																			
広域ごみ処理施設		<p>建設中</p> <p>建設工事完了</p> <p>広域ごみ処理施設へ搬入移行（1月未完了）</p>																			
事前調査	土地履歴調査	<p>土地履歴調査</p> <p>土壌汚染調査方法決定 3区分設定</p>																			
	アスベスト調査	<p>アスベスト調査</p> <p>工場棟調査 外壁及び内壁の下地調整剤 地下・車庫棟壁</p>																			
	土壌調査	<p>土壌調査</p> <p>山林・駐車場調査 表層土壌調査（12区画） 砒素 2区画検出 ふっ素 2区画検出</p> <p>山林・駐車場再調査 表層土壌調査（4区画） 砒素 検出基準値未満 ふっ素 2区画（10地点中3地点）基準値超過</p>																			
	ダイオキシン類調査	<p>ダイオキシン類調査</p>																			