

加古川市尾上処理工場再整備事業における新施設の一部稼働について

尾上処理工場は建設後40年以上が経過し、施設の老朽化が進んでいるため、平成30年に策定した施設整備計画に基づき整備を進めている。

令和4年4月に着手した本工事について、設計協議・既設建物の一部解体を経て、整備を進め、このたび性能試験により必要な整備基準を満たしたことが確認されたため、新施設（建築物および建築設備、プラント設備）の引渡しを受けた。

工 事 名： 加古川市尾上処理工場整備運営事業建設工事
工 期： 令和4年4月1日から令和7年3月31日
請負代金額： 3,759,800 千円
請負業者： 水ingエンジニアリング株式会社 西日本支店

◎工事の進捗状況

令和4年4月	着工 設計協議・既設建物（処理棟・貯留槽等）解体工事・新施設整備
令和6年6月13日	契約検査課による使用前確認（建築物、建築設備）
6月24日	管理事務所移転、新施設で受入・稼働開始 試運転・放流開始
7月12日	性能試験
7月30日	引渡し前検査（プラント設備）
7月31日	新施設の引渡し
8月 1日	市の施設として運用開始 既設建物（管理棟・機械棟・前処理棟等）解体工事
11月頃～	外構工事
12月頃～	構内道路・駐車場
令和7年3月	完成予定