

(様式1)

加教総第621号

令和5年5月11日

文部科学大臣 殿

兵庫県加古川市長 岡田 康裕

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

加古川市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度（1年間）

（担当）

加古川市教育委員会教育総務課

住所：兵庫県加古川市加古川町北在家2000番地

電話：079-427-9336

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年4月

(2) 評価の方法

当市教育委員会内において、実績報告書等を基に自己評価を行う。また、評価結果については、市のホームページに掲載し公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。

加古川小学校、八幡小学校、西神吉小学校、浜の宮小学校、野口南小学校、東神吉南小学校の大規模改造(トイレ)事業について、洋式化はもちろんのこと、災害時に誰もが利用しやすいよう、多目的トイレを設置し、避難所機能の強化にもつながったと考える。

川西小学校、加古川養護学校について、空調設備に設置により快適な教育環境を整備することができたと考える。

令和6年度の(仮称)両荘地区義務教育学校の開校に向けて、校舎、屋内運動場、武道場の教育環境を改善するために、長寿命化改修工事を実施し、学校統合に向けた教育環境を整備することができたと考える。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した 達成できなかった

【所見】

(仮称)両荘地区義務教育学校として使用予定の校舎については、建築から40年以上が経過し、老朽化が深刻化していたが、長寿命化改修工事により老朽化対策が図られた。ただし、校舎部分については改修が広範囲に及び2箇年での改修工事となるため、来年度工事の完成により、老朽化対策が完了する。

また、武道場についても改修工事により老朽化対策が図られただけでなく、小体育館としても活用できるような改修も行った。

屋内運動場については、屋上防水及び外壁の改修等により施設の長寿命化を図り、既存施設の有効活用を図ることができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した 達成できなかった

【所見】

加古川小学校、八幡小学校、西神吉小学校、浜の宮小学校、野口南小学校、東神吉南小学校において、トイレ環境を改善するため、改修工事を実施し、おおむね便器を洋式化するとともに、多目的トイレを設置できた。

また、川西小学校、加古川養護学校において、空調設備改修工事を実施し、児童生徒が利用する教室等に空調設備を設置できた。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
加古川小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.02～R04.03	R4.12.12		令和4年度に繰越の上、工事を実施した。
八幡小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.02～R04.03	R4.12.9		令和4年度に繰越の上、工事を実施した。
西神吉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.02～R04.03	R4.11.10		令和4年度に繰越の上、工事を実施した。
浜の宮小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.02～R04.03	R4.11.25		令和4年度に繰越の上、工事を実施した。
野口南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.02～R04.03	R4.11.11		令和4年度に繰越の上、工事を実施した。
東神吉南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.02～R04.03	R4.12.8		令和4年度に繰越の上、工事を実施した。
川西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.02～R04.03	R4.9.30		令和4年度に繰越の上、工事を実施した。
加古川市立加古川養護学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.02～R04.03	R4.9.29		令和4年度に繰越の上、工事を実施した。
(仮称)両荘地区義務教育学校	(1)	02	統合(改修)	屋	R	R4.7～R5.3	R5.3.10		
(仮称)両荘地区義務教育学校	(1)	02	統合(改修)	屋	S	R4.7～R5.3	R5.3.10		
(仮称)両荘地区義務教育学校	(1)	02	統合(改修)	校	R	R4.7～R5.3	R5.3.10		