

(様式1)

加 教 総 第 1045 号

令和 8 年 4 月 1 日

文部科学大臣 殿

兵庫県加古川市長 岡田 康裕

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画
の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

加古川市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度～令和7年度

(担当)

加古川市教育委員会教育総務課 藤森

住所：兵庫県加古川市加古川町北在家2000番地

電話：079-427-9336

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年度4月より実施

(2) 評価の方法

当市教育委員会内において、実績報告書等を基に自己評価を行う。また、評価結果については、市のホームページに掲載し公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。
本市内の学校施設は老朽化が進み、外壁劣化等による被害を抑えるため、引き続き計画的に、かつ効果的に進めていく必要がある。
市内学校がおかれる環境を捉えながら、各所に見合った整備を進め、こどものためのより良い環境を整備していく。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

中部中学校にて予防改修事業を実施し、健全な状態に可能な限り長く保つための施工を施すことができた。

氷丘中学校及び神吉中学校にて防災機能強化事業を実施し、外壁の劣化等による事故等を未然に防ぐための施工を施すことができた。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

神野、東神吉、平岡北、東神吉南、若宮小学校や平岡、平岡南、陵南中学校及び加古川養護学校にて、照明設備のLED化改修を行い、建物の環境改善に繋がった。
平岡北小学校や中部、別府中学校にて、トイレ環境を改善するため、洋式化改修を行った。
加古川、中部、浜の宮、平岡、氷丘、神吉中学校において、空調設備改修工事を実施し、生徒が利用する教室等に空調設備を設置できた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
神野小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.2～R7.3	R8.3.31		令和7年度に繰越して実施
東神吉小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.2～R7.3	R8.3.31		令和7年度に繰越して実施
平岡北小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.2～R7.3	R8.1.30		令和7年度に繰越して実施
平岡北小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2～R7.3	R7.11.25		令和7年度に繰越して実施
東神吉南小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.2～R7.3	R8.2.5		令和7年度に繰越して実施
若宮小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.2～R7.3	R8.2.6		令和7年度に繰越して実施
加古川中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2～R7.3	R8.2.27		令和7年度に繰越して実施
中部中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2～R7.3	R7.12.11		令和7年度に繰越して実施
中部中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2～R7.3	R8.3.13		令和7年度に繰越して実施
中部中学校	(1)	予防改修事業	屋	R	R7.2～R7.3	R8.3.13		令和7年度に繰越して実施
浜の宮中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2～R7.3	R7.12.23		令和7年度に繰越して実施
平岡中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2～R7.3	R7.12.11		令和7年度に繰越して実施
平岡中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.2～R7.3	R8.3.31		令和7年度に繰越して実施
氷丘中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2～R7.3	R7.12.23		令和7年度に繰越して実施
氷丘中学校	(1)	防災機能強化	校	-	R7.2～R7.3	R7.10.21		令和7年度に繰越して実施
神吉中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2～R7.3	R8.2.27		令和7年度に繰越して実施
神吉中学校	(1)	防災機能強化	校	-	R7.2～R7.3	R7.11.18		令和7年度に繰越して実施
平岡南中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.2～R7.3	R8.2.6		令和7年度に繰越して実施
別府中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2～R7.3	R8.2.10		令和7年度に繰越して実施
陵南中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.2～R7.3	R8.3.19		令和7年度に繰越して実施
加古川市立加古川養護学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.2～R7.3	R7.8.29		令和7年度に繰越して実施
計								
(参考)負担金事業								