

(様式1)

加教総第22516号

令和4年3月31日

文部科学大臣 殿

兵庫県加古川市長 岡田 康裕

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

加古川市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度（1年間）

（担当）

加古川市教育委員会教育総務課

住所：兵庫県加古川市加古川町北在家2000番地

電話：079-427-9336

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和4年3月

#### (2) 評価の方法

本市教育委員会内において、実績報告書等を基に自己評価を行う。また、評価結果については、市のホームページに掲載し公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。

野口南小学校、東神吉南小学校、若宮小学校、陵南中学校の大規模改造(トイレ)事業について、洋式化はもちろんのこと、災害時に誰もが利用しやすいよう、多目的トイレを設置し、避難所機能の強化にもつながったと考える。また、尾上幼稚園の大規模改造(トイレ)事業についても、洋式化を実施することで教育環境の整備につながったと考える。

加古川小学校外36校の大規模改造(空調)について、空調設備更新により快適な教育環境を整備することができたと考える。また、志方学校給食センターの大規模改造(空調)についても、空調設備の設置により快適な調理環境の整備をすることができたと考えられる。

氷丘小学校の大規模改造(トイレ)事業については、入札不調により計画期間内に完了できなかった。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

野口南小学校、東神吉南小学校、若宮小学校、陵南中学校において、トイレ環境を改善するため、改修工事を実施し、おおむね便器を洋式化するとともに、多目的トイレを設置できた。また、尾上幼稚園については、おおむね便器を洋式化することができた。

また、加古川小学校外36校の大規模改造(空調)において、空調更新工事を実施することができた。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

志方学校給食センターにおいて、空調設備の設置工事を実施することができた。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
加古川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02～R03.03	R3.12.10		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
氷丘小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02～R03.03	R3.12.10		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
神野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02～R03.03	R3.11.2		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
野口小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02～R03.03	R3.11.2		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
平岡小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02～R03.03	R3.12.7		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
尾上小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02～R03.03	R3.12.10		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
別府小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02～R03.03	R3.12.7		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
八幡小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02～R03.03	R3.11.2		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
東神吉小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02～R03.03	R3.12.22		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
西神吉小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02～R03.03	R3.12.22		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
川西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02～R03.03	R4.3.11		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
陵北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02～R03.03	R3.11.2		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
平岡南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02～R03.03	R3.12.7		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
浜の宮小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02～R03.03	R3.12.7		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
鳩里小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02～R03.03	R4.3.11		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
平岡東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02～R03.03	R3.11.2		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
野口北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02～R03.03	R3.11.2		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
氷丘南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02～R03.03	R4.3.11		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
平岡北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02～R03.03	R3.11.2		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
野口南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02～R03.03	R3.12.7		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
野口南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R03.02～R03.03	R3.11.11		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
東神吉南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02～R03.03	R3.12.22		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。

東神吉南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R03.02~R03.03	R3.11.11		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
若宮小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02~R03.03	R3.12.10		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
若宮小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R03.02~R03.03	R3.11.8		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
別府西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02~R03.03	R3.12.7		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
志方東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02~R03.03	R3.12.22		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
志方小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02~R03.03	R3.12.22		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
志方西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02~R03.03	R3.12.22		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
加古川中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02~R03.03	R3.10.8		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
中部中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02~R03.03	R3.12.6		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
浜の宮中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02~R03.03	R3.12.6		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
平岡中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02~R03.03	R3.12.6		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
氷丘中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02~R03.03	R3.12.6		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
氷丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R03.02~R03.03		入札不調により工事を実施できず、R5年度に実施予定	
神吉中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02~R03.03	R3.10.8		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
別府中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02~R03.03	R3.12.6		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
志方中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02~R03.03	R3.10.8		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
陵南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02~R03.03	R3.10.8		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
陵南中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R03.02~R03.03	R3.12.3		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
山手中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02~R03.03	R3.10.8		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
加古川市立加古川養護学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R03.02~R03.03	R3.10.7		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
加古川市立加古川養護学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R03.02~R03.03	R3.10.7		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
尾上幼稚園	(4)	07	大規模改造(トイレ)	園	-	R03.02~R03.03	R3.10.25		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。
志方学校給食センター	(5)	07	大規模改造(空調)	-	-	R03.03~R03.03	R3.9.27		令和3年度に繰越の上、工事を実施した。