

ごみ処理広域化の進捗状況について

1. 広域ごみ処理連絡部会の開催状況について

8月26日（水）に開催された広域ごみ処理連絡部会において、配布された「広域ごみ処理施設建設工事 通信（8月号）」についてご報告いたします。

【主な協議・報告内容】

(1) 工事の進捗状況について

※「広域ごみ処理施設建設工事 通信」参照。

表紙の上空からの全景写真は、7月20日に撮影。別添の写真は、8月24日に撮影。
工事全体の進捗率 8月末現在：35%（今年度末には、70.3%の進捗予定）

特に問題もなく、予定どおりの進捗です。

(2) 環境モニタリング状況について

敷地境界での毎月の環境測定の結果（6月現在）、これまでと同様に特に大きな問題等はありません。引き続き、粉じん、騒音、振動、地下水について、毎月環境モニタリング測定を実施します。

2. 「東播臨海広域クリーンセンター」の愛称募集について

募集期間 令和2年10月1日（木）～11月20日（金）（当日消印有効）

応募資格 市内外問わずどなたでも

応募方法 郵送、インターネット（QRコードあり）、持参 ※FAXは不可
※ 応募用紙は、高砂市ホームページ、加古川市環境政策課にあります。

応募先 高砂市広域ごみ処理施設建設推進室
※ 持参の場合、加古川市環境政策課でも受付

周知方法 加古川市ホームページ、広報かこがわ（10月号）、ポスター（市民センター、公民館、小中学校、その他市関連施設）

選定方法 事前審査：広域ごみ処理連絡部会で、10作品程度を選考（12月下旬予定）
本審査：10作品程度の中から「東播臨海広域ごみ処理連絡会議」で、
入選作品（最優秀賞1点 優秀賞4点）を決定。（2月上旬予定）

以上