

## エコクリーンピアはりまでの設備事故について

- 1 発生日時 令和5年8月4日（金）午後1時10分頃
- 2 発生場所 高砂市梅井6丁目1番1号  
エコクリーンピアはりま灰搬出室
- 3 発生状況 主灰をダンプへ灰クレーンで積み込み作業中、ダンプの荷台上でワイヤー4本が破断しバケットが荷台に落下した。
- (時系列)
- 午後1時10分 主灰をダンプへ灰クレーンで積み込み作業中、ダンプの荷台上でワイヤー4本が破断しバケットが荷台に落下
- 午後1時15分 業務受託会社から高砂市へ事故を報告
- 午後1時46分 業務受託会社から加古川労働基準監督署へ事故を報告
- 午後3時20分 加古川労働基準監督署到着、現場検証
- 午後4時50分 加古川労働基準監督署ヒアリング終了
- 午後7時30分 クレーン車によりダンプ荷台上のバケットを吊り上げ、ダンプ出庫後、灰搬出室にバケットを一時仮置き
- 午後8時30分 仮復旧作業完了
- 4 発生原因 ワイヤーに素線切れや錆が発生しており、給脂及び目視点検ができていなかった。
- 5 被害状況
- |          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 人的被害     | なし                          |
| 物的被害（概算） | ワイヤー（50万円）<br>ダンプ車（1,500万円） |
|          | 物的被害に係る費用は、業務受託会社が負担する予定    |
- 6 今後の対策
- ・給脂頻度を月1回から月2回に変更
  - ・点検方法の変更
  - ・整備班の安全教育講習受講