

尾上処理工場し尿等処理受け入れ停止状況について

- 1 発生日時 令和3年10月6日（水）午前7時頃（発見）
- 2 発生場所 加古川市尾上町養田1650 尾上処理工場
- 3 発生状況 尾上処理工場の貯留槽付近で下水移送ポンプの配管が外れ、希釈水が逆流、漏水が発生し、貯留槽を含む施設地下部分が水没したことにより、電気機器がダウンし、し尿処理機能が停止した。
そのため、当日、し尿等の受け入れを停止するとともに、収集委託業者に対して通知した。
- 4 収集処理対応 10月7日（木）午前8時30分より業者説明会を開催し、暫定的な処理方法を依頼した。
 - (1) し尿収集
収集したし尿（1日平均55t）については、直営分は加古川下流浄化センターへ投入し、委託業者分は神野貯留槽にいったん搬入し、そこから直営バキューム・カーで加古川下流浄化センターへ投入する。（県加古川下流浄化センターと協議済み）
 - (2) 浄化槽汚泥収集
浄化槽汚泥（1日平均75t）については、尾上処理工場の貯留槽へ搬入する。（一時置場としての運用）
また、次の近隣自治体の受入可能施設への直接搬入も依頼した。

※近隣の自治体施設への受入協力依頼状況
姫路市・高砂市・加古郡衛生事務組合の処理施設に受け入れ協力を依頼した。受入協力施設は、次のとおり。
 - ① 高砂市美化センター
 - ② 加古郡衛生事務組合加古郡衛生センター
 - ③ 姫路市中部衛生センター
 - ④ 養父市衛生公園
- 5 市民生活への影響 通常どおり収集を行っており、大きな影響は発生していない。

6 発生が見込まれる費用 施設復旧に係る修繕料ほかし尿・汚泥の処理に係る費用については、企画部と協議する。

7 その他参考

- (1) し尿収集量：直営約 20 t 委託約 35 t (1日平均)
 - ・委託業者 7 社
- (2) 浄化槽汚泥収集量：約 75 t (1日平均)
 - ・許可業者 10 社 (うち 7 社し尿収集委託業者)