

計画策定スケジュールについて

業務項目		R 1 / 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R 2 / 1月	2月	3月
基本計画	(1) 市民アンケートの調査	調査票検討	印刷～発送 ～回収	集計・分析					11/27～12/26			
	(2) 計画書の作成	骨子検討		素案検討								
長寿命化計画	(1) 公営住宅等長寿命化計画の対象と事業手法の検討	将来推計	1次～2次 判定	3次判定								
	(2) 点検及び計画修繕の実施方針の検討											
	(3) 計画書の作成	骨子検討		素案検討								
貸住宅供給促進計画	(1) 現状の整理											
	(2) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給目標の検討		市民アンケートの結果確認、3計画の骨子提案									
	(3) 計画書の作成	骨子検討		素案検討		3計画の素案検討					3計画の最終検討	
連絡会議		5/24①			②8/16		10/25③			④		
策定委員会			6/25①		8/27②			③11/5			④	
市長決裁・常任委員会							方針確認伺	11/21 常任委員会報告		1/21 常任委員会報告		計画策定決裁